

A kivitelezés előrehaladásának bemutatása – 75%-os készültségi fok

A kivitelezés a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően 2019. július 17-én megkezdődött.

A munkavégzés második fázisában (2019. 07. 08. – 2020. 01. 27.) elvégzett munkálatok:

- meglévő aljzatok bontása 100 %
- tükörkészítés 100 %
- alapozási munkák 100 %
- vasalt aljzat betonozás 100 %
- válaszfalak építése 100 %
- bővítés falazás 100 %
- tetőszerkezet bontás 100 %
- tetőszerkezet építés 100 %
- tetőhéjazat készítés 100 %
- bádogos munkák 100 %
- földem megerősítési munkák 100 %
- aljzatbeton 100 %
- padló talajnedvesség elleni szigetelés 100 %
- padló hőszigetelés 100 %
- homlokzati nyílászárók 100 %
- gépészeti alapszerelés 100 %
- belső vakolás 100 %
- gépészeti és elektromos alapszerelés 100 %
- homlokzati hőszigetelés 100 %
- homlokzati vakolat 100 %
- hidegburkolás 75 %
- festés 75 %

Kisbér, 2020. szeptember 7.

Fotódokumentáció









